



COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA
COMUN DE CIAMPEDEL

PROVINCIA DI TRENTO

PROVINCIA DE TRENT

Determinazione n.152/2024

Resa esecutiva il 27.08.2024

OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico del rifugio alpino di proprietà Comunale identificato dalla P.ed. 545 CC. Campitello mediante posizionamento di sistema fotovoltaico sulla copertura dell'edificio (CUP: G84J23000630006) – Approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e liquidazione del credito spettante all'impresa.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
Funzionario Responsabile

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 91/2023 resa esecutiva in data 12.09.2023 è stato approvato il progetto esecutivo per l'intervento di efficientamento energetico del rifugio alpino di proprietà Comunale identificato dalla P.ed. 545 CC. Campitello mediante posizionamento di sistema fotovoltaico sulla copertura dell'edificio, redatto dal P.ind Dellantonio Valentino, nell'importo complessivo di Euro = 76.570,02 secondo il seguente quadro economico:

Importo totale dei lavori = 44.400,39€

Somme a disposizione = 32.169,63€

TOTALE = 76.570,02€

- Con determinazione n. 113/2023 resa esecutiva in data 13.09.2023 è stato disposto l'affidamento dei lavori in oggetto all'impresa Electrofassa srl con sede legale a Mazzin (TN) – Strèda Don Valerio Valentini – P.IVA: 01501780223, verso l'importo contrattuale di Euro 43.748,15 + IVA;
- Il contratto con l'operatore economico è stato perfezionato giusto rep. Atti privati del Comune di Campitello di Fassa al numero 376/2023;
- I lavori in oggetto hanno avuto inizio in data **14.09.2023** e sono stati ultimati dall'impresa incaricata in data **01.08.2024**, così come risultante dai verbali temporali agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- In data 26.08.2024 è stata depositata la contabilità finale dell'intervento, redatta dal direttore dei lavori, P.ind. Dellantonio Valentino;
- Risulta pertanto necessario procedere con l'approvazione della contabilità finale dei lavori e del prospetto finale della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento;

Tutto ciò premesso.

Vista la contabilità finale dei lavori in oggetto, predisposta dal direttore dei lavori, P.Ind. Dellantonio Valentino, acquisita agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 26.08.2024 al prot. 4233/A, attestante che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo finale di Euro 41.242,29 + IVA;

Rilevata la completezza degli elaborati costituenti la contabilità finale dell'intervento in oggetto;

Visto il DURC online (documento di regolarità contributiva) prot INPS_42255525 con scadenza in data 25.12.2024 da cui si rileva la piena regolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori, Electrofassa srl;

Accertata la propria competenza in base alla deliberazione della Giunta comunale n° 29 dd. 12.04.2024, avente ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione per il triennio 2024-2026", esecutiva, con la quale vengono assegnati ad ogni responsabile di procedimento i singoli capitoli di entrata e di spesa per l'adozione e l'attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa strumentali al raggiungimento degli obiettivi individuati nei programmi del Documento unico di programmazione 2024-2026;

Vista la L.P 26/1993 nonché il suo regolamento di attuazione approvato con DPP 11.5.2012 n. 9-84/Leg,

Visto il Dlgs 36/2023;

Vista la L.P 2/2016

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 2/2018;
Visto il R.O.P.D. vigente, la LR 10/98 ed il C.C.P.L. vigente;
Visto lo Statuto comunale

Determina

Di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori, predisposti dal direttore dei lavori, P.Ind Dellantonio Valentino ed acquisiti agli atti del protocollo Comunale in data 26.08.2024 al prot. 4233/A;

Di liquidare all'impresa esecutrice, Electrofassa srl con sede legale a Mazzin (TN) – Strèda Don Valerio Valentini – P.IVA: 01501780223, il credito finale per l'esecuzione dei lavori in oggetto, così come risultante dagli atti contabili a firma della direzione lavori, e pari ad Euro 41.242,29 + IVA;

Di trasmettere copia del presente provvedimento all'impresa a mezzo PEC

Di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

Di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all'approvazione del prospetto finale della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei lavori in oggetto;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m, avverso la presente determinazione è ammessa la presentazione:

- *ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;*
- *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

/el

Campitello di Fassa, li 27.08.2024

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
Servizio Lavori Pubblici
(Geom. Lorenz Erwin)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Attestante la copertura finanziaria
(art. 29 comma 6 vigente regolamento di contabilità)

- ☐ Favorevole.
- ☐ Non necessita visto di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio.

Campitello di Fassa, li 27.08.2024

IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA
(dott.ssa Quacquarelli Simona)

Da trasmettere copia a:

- ☐ uff. ragioneria
- ☐ uff. segreteria
- ☐ uff. tecnico

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Campitello di Fassa 27.08.2024

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
Servizio Lavori Pubblici
(Geom. Lorenz Erwin)